

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการปรับปรุง ขุดขยายถนนดิน/ลูกรัง ขุดร่องระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง	100,000	47,600	52,400	✓			8/9/2566	7/10/2566	กองช่าง	
2	โครงการซ่อมสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหัวน้ำ แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 4	200,000	199,000	1,000	✓			23/5/2566	21/7/2566	กองช่าง	
3	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิวขม้น หมู่ที่ 11	200,000	199,000	1,000	✓			1/3/2566	29/4/2566	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านน้ำฮู หมู่ที่ 8	200,000	190,000	1,000	✓			20/5/2566	18/7/2566	กองช่าง	
5	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านห้วย กล้วย หมู่ที่ 6	200,000	199,500	500	✓			3/3/2566	1/5/2566	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 2	200,000	199,000	1,000	✓			24/3/2566	7/5/2566	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9	200,000	199,000	1,000	✓			7/6/2566	5/8/2566	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านใหม่) หมู่ที่ 1	200,000	190,000	1,000	✓			30/5/2566	28/7/2566	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนนดินห่อมบ้านหนองขาวเหนือ หมู่ที่ 3	200,000	199,000	1,000	✓			12/5/2566	10/6/2566	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมราวป้องกัน อันตรายบ้านห้วยตองก้อ หมู่ที่ 7	200,000	199,000	1,000	✓			1/3/2566	29/4/2566	กองช่าง	
11	โครงการซ่อมสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยปูลิง	200,000	199,000	1,000	✓			31/5/2566	29/7/2566	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมสร้างฝายชะลอคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย ตอง หมู่ที่ 5	200,000	199,000	1,000	✓			22/3/2566	20/5/2566	กองช่าง	

ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
13	โครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10	200,000	199,000	1,000	✓			30/5/2566	28/7/2566	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงซ่อมระบบโซล่าเซลล์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง	200,000	199,000	1,000	✓			16/2/2566	7/3/2566	กองช่าง	
รวม	14	2,700,000	2,617,100	64,900							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา คุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	10,950	4,050	✓			7/7/2566	7/7/2566	สำนักปลัด	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	0.00	✓			14/1/2566	14/1/2566	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	14,620	14,892	1,020	✓			1/6/2566	30/9/2566	สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,200	11,050	0.00	✓			1/6/2566	30/9/2566	สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน	57,800	58,956	0.00	✓			1/6/2566	30/9/2566	สำนักปลัด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน	6,800	6,800	0.00	✓			25/4/2566	2/5/2566	สำนักปลัด	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน	174,930	243,126	27,174	✓			1/10/2565	30/9/2566	สำนักปลัด	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	6,800	9,860	0.00	✓			1/6/2566	30/9/2566	สำนักปลัด	
9	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ตามโครงการอาหารกลางวัน	982,800	1,332,582	5,502	✓			1/10/2565	30/9/2566	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	10,000	3,436.20	6,563.80	✓			24/5/2566	24/5/2566	สำนักปลัด	
11	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	9,975	25.00	✓			1/3/2566	30/5/2566	สำนักปลัด	
12	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	15,000	14,922	78.00	✓			21/3/2566	21/3/2566	สำนักปลัด	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000	220,000	0.00	✓			1/7/2566	30/9/2566	สำนักปลัด	
14	โครงการสงเคราะห์ก้นหนาว	40,000	0.00	40,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
15	โครงการอบต.สัญจร	40,000	16,650	8,350	✓			1/12/2565	1/12/2565	สำนักปลัด	
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลห้วยปูลิง	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
17	โครงการฝึกอบรมอาชีพ/กลุ่มสตรี ฯลฯ	10,000	10,000	0.00	✓			29/8/2566	29/8/2566	สำนักปลัด	
18	โครงการปรองดองสมานฉันท์	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
19	โครงการอบรมศูนย์ต่อสู้การเพื่อเอาชนะยาเสพติด	10,000	10,000	0.00	✓			26/6/2566	26/6/2566	สำนักปลัด	
20	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและ ด้านกีฬาเสพติดตำบลห้วยปูลิง	150,000	150,000	0.00	✓			27/3/2566	31/3/2566	สำนักปลัด	
21	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด/ไทย	20,000	0.00	20,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม	21	1,863,950	2,173,199	132,763							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น											
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	50,000	41,450	8,550	✓			22/4/2566	22/4/2566	สำนักปลัด	
2	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	4,000	3,420	6,580	✓			1/10/2565	30/9/2566	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดงานวิถีและวัฒนธรรมปาเกอญอ	50,000	50,000	-	✓			14/12/2565	15/12/2565	สำนักปลัด	
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	0.00	5,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาและเยาวชน	5,000	0.00	5,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
6	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
7	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยปูลิง	50,000	0.00	50,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม	8	184,000	94,870	95,130							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000	27,448	2,552	✓			25/3/2566	25/3/2566	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	10,000	0.00	✓			9/9/2566	9/9/2566	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยารักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	55,000	55,000	0.00	✓			1/4/2566	31/5/2566	สำนักปลัด	
5	โครงการศูนย์ควบคุมและป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	10,000	10,000	0.00	✓			8/3/2566	8/3/2566	สำนักปลัด	
6	โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	0.00	✓			26/6/2566	26/3/2566	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำตำบลห้วยปูลิง	50,000	0.00	50,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม	7	185,000	122,448	62,552							

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริการจัดการท้องถิ่นที่ดี											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	50,000	0.00	50,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและป้องกันการทุจริต	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	150,000	0.00	90,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	35,000	35,000	0.00	✓			1/3/2566	31/3/2566	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการจัดการท้องถิ่นที่ดี											
ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (เบิกจ่าย)	งบประมาณ (คงเหลือ)	ผลการดำเนินการ			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
5	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาระดับชุมชน/หมู่บ้าน	20,000	19,890	110	✓			1/3/2566	31/4/2566	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล	20,000	10,900	9,100	✓			26/4/2566	26/4/2566	สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	20,000	18,400	1,600	✓			13/8/2566	13/8/2566	กองคลัง	
8	โครงการทบทวน (อปพร.)	50,000	0.00	50,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
9	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	0.00	50,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	10,000	5,600	4,400	✓			1/12/2565	31/4/2566	สำนักปลัด	
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง	10,000	0.00	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม	11	425,000	89,790	275,210							

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีงบประมาณแต่ขาดการดำเนินงาน ซึ่งเหตุ มาจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และผู้รับผิดชอบโครงการ
- การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
- มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในทุกด้าน
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพางองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/ อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย อย่างจริงจัง
๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง